

**INFORMACJA**  
**DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

Budowa: Instalacja centralnego ogrzewania, gazowa i wody ciepłej w budynku Domu Ludowego w Sowinie

Adres: Sowina dz. nr 981

Inwestor: Gmina Kołaczyce, ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce

Sporządził:

## **Spis zawartości**

### **I. Strona tytułowa**

### **II. Część opisowa**

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

## **1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:**

- budowa instalacji centralnego ogrzewania.
- budowa instalacji wody ciepłej.
- budowa instalacji gazowej.

### **1 a. Kolejność realizacji:**

- zagospodarowanie placu budowy,
- mechaniczne i ręczne roboty polegające na wykonaniu przebić przez ściany w celu przeprowadzenia przewodów instalacji grzewczej,
- ułożenie i połączenie rur instalacji centralnego ogrzewania,
- mechaniczne i ręczne roboty polegające na wykonaniu przebić przez ściany w celu przeprowadzenia przewodów instalacji gazowej,
- ułożenie i połączenie rur instalacji gazowej,
- montaż grzejników i kotła gazowego,
- połączenie istniejącej instalacji wody ciepłej z gazowym kotłem dwufunkcyjnym,
- roboty wykończeniowe,
- uporządkowanie placu budowy.

## **2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:**

Na działce objętej projektem budowlanym istnieje budynek Domu Ludowego należący do inwestora.

## **3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.**

W budynku inwestora nie będzie elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi..

## **4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych:**

W trakcie wykonywania robót montażowych instalacji mogą występować następujące zagrożenia bezpieczeństwa ludzi:

- wykonywanie prac montażowych ( używanie elektronarzędzi ) - porażenie prądem elektrycznym,
- wykonywanie prac montażowych ( używanie aparatu acetylenowo-tlenowego ) – poparzenia.

## **5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:**

- przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy udzielić pracownikom instruktażu obejmującego:

szkolenie pod względem BHP,  
stosowanie środków ochrony indywidualnej,  
zasady postępowania w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń,

zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi

Wszystkie roboty budowlane muszą być wykonywane przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje stosowne do rodzaju prowadzonych robót. Wymienione wyżej informacje powinny być zawarte w sporządzonym przez kierownika budowy Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia „BIOZ”.

**6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie:**

- przed rozpoczęciem robót należy wyznaczyć strefy niebezpieczne,
- miejsca do składowania materiałów,
- ciągi komunikacyjne,
- teren budowy ogrodzić taśmą ostrzegawczą,
- umieścić tablice ostrzegawcze,
- zakazać składowania materiałów budowlanych w stosy o dużej wysokości oraz w strefie niebezpiecznej i wyznaczonych ciągach komunikacyjnych,
- teren budowy należy wyposażać w sprzęt do gaszenia pożarów oraz ogólnie dostępną apteczkę z podstawowymi środkami służącymi ratowaniu życia i zdrowia ludzi.